



รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านไทรทาบ หมู่ที่ ๑๗ (ซอยสามแยกโคกกาบเงิน)	๔๙๓,๐๘๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตรม หมู่ที่ ๗ (ซอยยายสะกิด)	๔๙๙,๑๗๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านปอยตะแบง หมู่ที่ ๑๓ (ซอยโคกหม - รพ.สต.ตำบลนาบัว)	๔๙๘,๓๙๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๖ (ซอยแม่หมอนิด)	๒๖๙,๖๔๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านปะปูล หมู่ที่ ๑๒ (ซอยทิศตะวันออกหมู่บ้าน)	๔๙๓,๐๘๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกระยุง หมู่ที่ ๓ (ซอยประปา)	๔๙๘,๙๑๐	-	✓	-	-	กองช่าง	

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตังกอ หมู่ที่ ๑๔ (ซอยโนงโคลด)	๔๙๘,๓๙๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาบัว	๔๒๒,๑๕๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละหุ่ง หมู่ที่ ๔ (ซอยละหุ่ง ๑)	๔๙๓,๐๘๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านปะปูล หมู่ที่ ๑๒ (ซอยข้างโรงเรียน – วัดป่าพนมกรอน)	๔๙๘,๓๙๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านปอยตะแบง หมู่ที่ ๑๓ (ซอยราษฎร์พัฒนา)	๔๙๘,๓๙๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกระยุง หมู่ที่ ๓ (ซอยนายมิตร คุ่มโคกซุง)	๑๓๐,๐๓๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกระหม หมู่ที่ ๑๕ (คุ่มโคกกรวด) ซอยรอบหมู่บ้าน	๔๙๘,๓๙๐	-	✓	-	-	กองช่าง	

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านปอยตะแบง หมู่ที่ ๑๓ (ซอยตราระนูน)	๖๓,๔๙๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกระหม หมู่ที่ ๑๕ (ซอยยายเพอะ)	๖๙,๙๒๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกระยุง หมู่ที่ ๓ (ซอยมีพร้อม)	๙๖,๑๓๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกก หมู่ที่ ๑๑ (ซอยโคกจ๊ะ ๓)	๔๙๗,๒๓๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตระงอล หมู่ที่ ๙ (ซอยตระงอล ๑)	๓๙๖,๓๗๐	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกระหม หมู่ที่ ๘ (ซอยเข้านาผู้ช่วยวิภา)	๔๙๔,๒๔๐	-	✓	-	-	กองช่าง	

๓. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กอง การศึกษา	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๖๖,๓๖๐	-	-	✓	-	กอง การศึกษา	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๔๙,๔๐๐	-	-	✓	-	กอง การศึกษา	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๒๖๓,๕๖๘	-	-	✓	-	กอง การศึกษา	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๓๐,๔๐๐	-	-	✓	-	กอง การศึกษา	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๔๔,๐๘๐	-	-	✓	-	กอง การศึกษา	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)	๗๘๒,๐๔๐	✓	-	-	๔๗๒,๓๒๐	กอง การศึกษา	ดำเนินการ พ.ย. ๖๕ และม.ค. ๖๖

๓. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	อาหารเสริม(นม)	๑,๗๒๒,๖๖๔	✓	-	-	-	กอง การศึกษา	ดำเนินการ พ.ย., ธ.ค. ๖๕ และม.ค. ๖๖
๙	อุดหนุนโรงเรียนในเขตบริการของ อบท.	๒๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กอง การศึกษา	
๑๐	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๓,๑๓๗,๔๐๐	✓	-	-	๑,๖๕๙,๐๕๐	กอง การศึกษา	ดำเนินการ พ.ย. ๖๕ และม.ค. ๖๖

๓. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	

๓. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙) (โควิด-๑๙)	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๕๕,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	๘๘,๙๑๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	

๓. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน	๒๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กอง การศึกษา	
๒	โครงการงานประเพณีขึ้นเขาสวาย	๗๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กอง การศึกษา	
๓	โครงการงานประเพณีลอยกระทง	๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๖๘,๒๑๘	กอง การศึกษา	ดำเนินการ พ.ย. ๖๕
๔	โครงการงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๖๕,๐๐๐	-	-	✓	-	กอง การศึกษา	
๕	โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กอง การศึกษา	
๖	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กอง การศึกษา	

๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๕,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการพัฒนาบทบาทสตรี	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนจัดทำแผนชุมชน	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	

๕. ด้านการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๒,๔๙๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ จ.ค. ๖๕
๒	โครงการฝึกอบรม อปพร.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	

๖ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	

๗ ด้านการพัฒนาองค์กร

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๗,๙๖๐	สำนักปลัด	ดำเนินการ ก.พ. ๖๖
๒	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	

ปัญหา อุปสรรค

๑. โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ และไม่ครบทุกยุทธศาสตร์
๒. การดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายล่าช้า ส่งผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
๓. งบประมาณได้รับการจัดสรรล่าช้า ถึงแม้จะทำการวางแผนไว้ล่วงหน้า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีระยะเวลาดำเนินงาน ทำให้สัญญาและการเบิกจ่ายล่าช้าไปด้วย

ข้อเสนอแนะ

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาบรรจุโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน และคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และสถานะทางการเงิน การคลัง
๒. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ
๓. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว โทร ๐-๔๔๑๔-๓๕๗๐

ที่ สร ๗๓๗๐๑/

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ได้มีการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ในด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ข้อ ๐๑๑ แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ในด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ข้อ ๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) จึงขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ เพื่อทราบและจักได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวกัญติกา ทองนำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นายธนนชัย แก้วสน)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

- เพื่อโปรดทราบและอนุมัติ

(นางสาวพ้องศรี เสากลิ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

- ทราบ

(นายเฉลิมพล เชี่ยวหวาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว