

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณสุขปโภคและสาธารณสุขการ  
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรสะพานบ้าน ระสีสันต์ หมู่ ๒	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๔๓๕,๐๐๐					
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ถนนอำปิล-โคก ซุง) หมู่ ๓	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๔๗๒,๐๐๐					
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (กระหม - โคกจระก) หมู่ ๘	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๓๕๕,๐๐๐					
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ข้างโรงเรียน- วัดป่าพนมกรอน) หมู่ ๑๒	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๔๙๘,๐๐๐					
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยกบเงิน- โคกซุง) หมู่ ๑๗	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๔๙๒,๐๐๐					
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยโคกกลาง) หมู่ ๑๐	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๔๗๖,๐๐๐					
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยโคกโช๕) หมู่ ๑๘	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๒๓๒,๐๐๐					
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยตันโพธิ์- ไทรทาบ) หมู่ ๖	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๔๑๐,๐๐๐					
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยตันโพธิ์-โรง หีบ) หมู่ ๑๑	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๔๗๓,๐๐๐					
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยตาทอง) หมู่ ๑๑	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๖๙,๐๐๐					

๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยทรัพย์ เพิ่มพูน-คุ้มโคกกาบเงิน) หมู่ ๑๗	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๔๘๒,๐๐๐					
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยทิศ ตะวันตกกวด) หมู่ ๓	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๔๙๘,๐๐๐					
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยน้องเมีย- หนองนาสาม)หมู่ ๑๙	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๔๙๒,๐๐๐					
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยโนงโคลด) หมู่ ๑๔	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๔๙๘,๐๐๐					
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยมิตรภาพ) หมู่ ๗	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๘๑,๐๐๐					
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยยายเกิด) หมู่ ๑๘	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๑๒๗,๐๐๐					
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยร่วมใจ พัฒนา) หมู่ ๑๖	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๔๗๒,๐๐๐					
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยละหุ่ง ๔) หมู่ ๔	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๑๐๔,๐๐๐					
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยเลิศรังสรร) หมู่ ๑๗	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๔๖,๐๐๐					
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยศิลาทรัพย์) หมู่ ๑๕	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๔๗๒,๐๐๐					
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหนองระ แสงใต้) หมู่ ๑๘	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๔๙๘,๐๐๐					
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหนองใหญ่ ๒) หมู่ ๑๑	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๔๑๐,๐๐๐					
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยหนองใหญ่ ๓) หมู่ ๑๑	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๒๐๗,๐๐๐					
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ตะวันตก หมู่บ้านไปวัดป่าพนมกรอน) หมู่ ๕	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๔๙๘,๐๐๐					
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(แยกตาแยม- โคกทม) หมู่ ๒	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๔๙๘,๐๐๐					
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบุฤๅษี) หมู่ ๑๐	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๔๘๙,๐๐๐					

๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นสวายทาบ -ทอมกระเพอ ) หมู่ ๑๐	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๔๘๘,๐๐๐					
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(หนองปิ่นรัว- โคกสะอาด) หมู่ ๘	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๔๙๘,๐๐๐					
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(หน้าประปา หมู่บ้าน) หมู่ ๑	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๔๙๘,๐๐๐					
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ไหล่ทางภายในหมู่บ้าน(ระสีสันต์ -กระยุง) หมู่ ๒	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๔๘๐,๐๐๐					
๓๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศาลา ประชาคมบ้านปอยตะแบง หมู่ ๑๓	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๒๒๓,๐๐๐					
๓๒	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.นา บัว หมู่ ๑	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๔๙๓,๐๐๐					
๓๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ก่อสร้างห้องน้ำ อบต.นาบัว	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๓๕๗,๐๐๐					
๓๔	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน บ้านตังกอ หมู่ ๑๔	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๔๙๙,๐๐๐					
๓๕	โครงการก่อสร้างหลังเก็บน้ำรูปทรงถ้วย แชมเปญและเจาะบาดาล หมู่ ๔	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๔๙๙,๐๐๐					
๓๖	โครงการขุดลอกลำห้วยลึก หมู่ ๒	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๒๘๑,๐๐๐					
๓๗	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอน กรีต(ชอยบ่อสงวน) หมู่ ๖	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๔๙๔,๐๐๐					
๓๘	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต (ชอยรวมใจพัฒนา) หมู่ ๑๓	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๒๕๗,๐๐๐					
๓๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันล้าห้วย หมู่ ๗	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๘๗,๐๐๐					
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนยกระดับดินลงหิน คลุก(หลังบ้านครูสุขุม)หมู่ ๑๔	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๑๕๑,๐๐๐					
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนยกระดับดินลงหิน คลุก(ถนนทิศใต้หมู่บ้าน)หมู่ ๓	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๒๐๒,๐๐๐					

๔๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ (ใกล้ประปาโคกกระตาน) หมู่ ๒	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๑๓,๐๐๐					
๔๓	โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	กองช่าง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓			

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการเกษตรอินทรีย์

### ๒.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	สำนักปลัด	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๔๐๐,๐๐๐					

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

### ๓.๑ แผนการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓			
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๖๖,๒๒๐			✓		
๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๔๖,๒๐๐			✓		
๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๒๖๑,๘๐๐			✓		
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๓๐,๘๐๐			✓		
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๓๐,๘๐๐			✓		

๗	โครงการอาหารกลางวัน ศพด.	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๗๕๔,๖๐๐			✓		
๘	อาหารเสริม (นม)	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๑,๘๙๑,๒๖๐			✓		
๙	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตบริการของอปท.	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๒๔๐,๐๐๐			✓		
๑๐	โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๓,๓๓๒,๐๐๐			✓		

### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

#### ๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	สำนักปลัด	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๒๓๐,๐๐๐					
๒	โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส	สำนักปลัด	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๒๕๐,๐๐๐					

### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

#### ๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๓๕,๐๐๐					
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	สำนักปลัด	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๑๐๐,๐๐๐					
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๕๕,๐๐๐					
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	สำนักปลัด	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๖๘,๗๙๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๒๕๐,๐๐๐					
๒	โครงการงานประเพณีขึ้นเขาสวาย	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๗๐,๐๐๐				✓	
๓	โครงการงานประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๓๐๐,๐๐๐	๑๒๑,๖๘๐	✓			
๔	โครงการจูงลูกจูงหลานเข้าวัด	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๕๐,๐๐๐					
๕	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๒๐,๐๐๐					
๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๖๕,๐๐๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๑๐๐,๐๐๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านชุมชนเข้มแข็ง

๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	สำนักปลัด	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๕๐,๐๐๐	๔,๑๔๒	✓			
๒	โครงการฝึกอบรม อปพร.	สำนักปลัด	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๑๐๐,๐๐๐					
๓	โครงการพัฒนาบทบาทสตรี.	สำนักปลัด	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๒๐๐,๐๐๐					
๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	สำนักปลัด	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๕๐,๐๐๐					
๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๕๐,๐๐๐					
๖	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย	สำนักปลัด	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๑๐๐,๐๐๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๑๐๐,๐๐๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาองค์กร

๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบบุญมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	สำนักปลัด	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๓๐,๐๐๐					
๒	โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงาน	สำนักปลัด	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๕๐๐,๐๐๐	๑๘๙,๔๕๐	✓			
๓	อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	สำนักปลัด	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๓๘๐,๐๐๐					
๔	โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	สำนักปลัด	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๑๐,๔๐๐					
๕	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	สำนักปลัด	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๙,๑๐๐					
๖	โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	สำนักปลัด	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๒,๖๐๐	๒,๖๐๐	✓			
๗	โครงการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์	สำนักปลัด	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๕,๖๐๐					
๘	โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	กองคลัง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓		๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	✓			